



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Estado Maior
Escritório de Projetos

Relatório SEI-GDF n.º 23/2021 - PMDF/EM/EPROJ

Brasília-DF, 04 de novembro de 2021

STATUS DO SUBPORTFÓLIO DE PROJETOS DE OBRAS

Interessado: Chefe do Escritório de Projetos

Assunto: Status do Subportfólio de Projetos de Obras

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade reportar o status do Subportfólio de Projetos de Obras da Corporação. Por projetos pertencentes ao Subportfólio de obras entendam-se aqueles que se encontram sob o monitoramento do Estado-Maior. Projetos desta categoria possuem Equipe de Projeto nomeada por portaria do Senhor Chefe do Estado-Maior, nos termos da Metodologia de Gerenciamento do Portfólio de Programas de Projetos da PMDF (MG3P - Portaria PMDF nº 990/15).

Projetos aderentes à MG3P contemplam aspectos que vão muito além do que a obra propriamente dita. Em que pese a obra constituir o maior esforço do ponto de vista do escopo do projeto, existe a necessidade de que a equipe de projeto também gerencie as demais entregas necessárias para que a OPM funcione de forma plena tão logo a obra seja entregue. Isso envolve, entre outros pontos: a) a atualização ou a elaboração das normas da OPM (NGA, Plano de Segurança Orgânica, Plano de Defesa do Aquartelamento, etc.); b) o redimensionamento de serviços (contrato de limpeza, contrato de impressora, contrato de manutenção de viatura, etc.); e c) o diagnóstico e o reaparelhamento da OPM (viaturas, material bélico, mobília e diversos outros equipamentos).

Este relatório, atualizado diariamente, e reportado mensalmente à chefia da Seção, está estruturado em duas partes. Primeiro, tem-se um quadro resumido com todos os projetos de construção e reforma com ampliação prospectados pelo Escritório de Projetos, uma espécie de sumário ou índice remissivo. Neste quadro encontram-se os projetos já aderentes à MG3P, com modelagem na ferramenta MS Planner. O quadro-resumo também apresenta projetos identificados como de interesse do Subportfólio, mas que ainda estão em processo de se tornar aderentes à Metodologia. Na sequência, todos os projetos são reportados em detalhe, tanto no contexto da MG3P quanto no contexto das operações assistidas realizadas pela Diretoria de Projetos do DLF (Dinfra/DLF).

ODONIAS DE SÁ SARAIVA - 3º SGT QPPMC
Auxiliar de Projetos do Escritório de Projetos do Estado-Maior

I - QUADRO RESUMO - SUMÁRIO

ITEM	PROJETO/PROGRAMA	PROCESSO SEI	GERENTE/CONTATO	INTERVENÇÃO	FASE DO PROJETO (DINFRA)	STATUS DO PROJETO (MG3P)	ADERÊNCIA À MG3P	C
01	Presídio Militar	00054-00046226/2018-03	MAJ. FABIANO DE OLIVEIRA ANANIAS	Reforma com ampliação	Aguardando início da fase executiva junto a DINFRA. Relatório JAN/2021 (55033587)	Fase de planejamento concluída. CANVAS(26166159) EAP (26166725) PP (39940316)	Sim	
02	ROTAM	00054-00075898/2018-18	CAP. BRUNO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Construção	Processo aguardando definição do terreno. Relatório ABR/2021 (59141104)	Fase de Planejamento suspensa.	Sim	
03	BPMA	00054-00038265/2018-29	MAJ. ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR	Reforma com ampliação	-	Fase de Planejamento aguardando correção do artefato Plano de Projeto. PRAZO ESGOTADO: 18/03/2020.	Sim	
04	15º BPM - Cidade Estrutural	00054-00029955/2017-14	MAJ. ALESSANDRO LOPES ARANTES/(61)99681-9073	Construção	Execução: Fase externa de licitação dos projetos executivos. OBS: o TCDF impugnou o edital por inconsistência no orçamento. Equipe	FASE DE PLANEJAMENTO CONCLUÍDA. EAP (58124502) PP (58123398) TAP (72429688)	Sim	

					técnica da DINFRA trabalhando na solução das pendências. Relatório SET/2021 (69146673)		
05	BPCães - Riacho Fundo I	00054-00039409/2018-64	TC. FABIO LEITE DE PAULA	Construção	Execução: Projeto em cumprimento de exigências na DINFRA e aguardando aprovação do projeto do CTPV. Relatório AGO/2019 (26959731)	-	Não
06	6º BPM - Esplanada	00054-00027900/2018-42	MAJ. CLEOMIR COSTA DE SOUZA	Reforma com ampliação	Aguardando regularização do terreno.	-	Não
07	CAPS - Antigo CASO	00054-00034953/2018-10	MAJ. ELMES LUIZ DE ANDRADE	Construção		Aguardando entrega dos artefatos: TAP, EAP e Plano de Projeto.	Não
08	14º BPM - Planaltina	00054-00024394/2017-59	MAJ. MARCOS SALVIANO DE SOUSA	Construção	Execução da Obra	FASE DE PLANEJAMENTO CONCLUÍDA CANVAS (48774359) EAP (56445761) PP (56440312) TAP (72432247)	Sim
09	3º BPM - SAM	00054-00088203/2019-49	CAP. MARCELO JESUS KATO ÁVILA	Reforma com ampliação	Execução (PMDF firmou contrato com empresa para prestação de Serviços Técnicos Profissionais - projetos) Relatório SET 2020 (46510491)	FASE DE PLANEJAMENTO CONCLUÍDA CANVAS (40315113) EAP (39624305) PP (43058697) TAP (63588980)	Sim
10	Anexo II - SPO		-	Construção			Não
11	DITEL - SPO		-	Construção			Não
12	Galpão Multiuso - SPO	00054-00035944/2018-46	MAJ. ANDRÉ GUSTAVO OLIVEIRA GARBI	Construção			Não
13	8º BPM (Ceilândia)	00054-00015139/2017-15	MAJ. KATSUHITI RICARDO GADELHA KOTAMA	Construção	Planejamento	Aguardando regularização do terreno para finalizar a fase de planejamento. TAP (66743324)	Sim
14	CTPV - Riacho Fundo	00054-00096660/2019-15	MAJ. REBECA ALVES AMARAL DOS SANTOS	Construção	Execução (Projetos contratados)	FASE DE PLANEJAMENTO CONCLUÍDA CANVAS (36204755) EAP (36645220) PP (40991445) TAP (63456190) Falta correção	Sim
15	UNIDOS – CO (Taguatinga)	00054-00026851/2017-	-				Não

		40					
16	UNIDOS – CO (Samambaia)	00054-00026851/2017-40	-				Não
17	2º BPM – Nova Sede (Taguatinga);	00054-00078004/2021-47	MAJ. DANIEL CORTEZ MATOS	Construção	Execução (Obras aguardando edital)	Aguardando entrega dos artefatos: EAP e Plano do Projeto. TAP (72037911)	Não
18	CO (SPO)	00054-00059813/2021-50	-	Construção	Execução (Obras em licitação)	Aguardando entrega dos artefatos: CANVAS, EAP e Plano de Projeto. TAP (65888682)	Sim
19	DCC (SPO)	-	-	Construção			Não
20	Programa Cidade da Polícia	-	-	Urbanização do terreno no SPO e construção de unidades			Não
21	Centro Integrado de Equitação e Cinotecnia Policial	-	-	Urbanização e construção de unidades			Não
22	Terreno de Ceilândia Centro	-	-	Urbanização construção de unidades		Terreno retirado da carga da PMDF	Não
23	Complexo de Unidades Especializadas - Noroeste	-	-	Urbanização e construção de unidades			Não
24	4º BPM - Guará	00054-00025966/2019-89	MAJ. LUIZ FERNANDO RAMOS AGUIAR	Reforma com ampliação	Execução (Projetos contratados)	FASE DE PLANEJAMENTO CONCLUÍDA CANVAS (39852709) EAP (39854184) PP (46474579) TAP (71032614) Falta correção	Sim
25	Vila Militar	00054-00029363/2019-56	-	Urbanização e construção de residências		(Processo Arquivado em 06/10/2019)	Não
26	28º BPM - Riacho Fundo I (Reforma)	00054-00040166/2019-98	MAJ. ARMANDO VALE SOARES SILVA	Reforma com ampliação	Execução (Projetos contratados)	TRABALHOS CONCLUÍDOS. Aguardando aprovação do CHEM. CANVAS (37171180) EAP (37288791) AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PLANO DE PROJETO (37298012) PELO CHEM. TAP (64160726)	Sim
27	Auditório do QCG (SPO)	-	-	Construção			Não

28	BAVOP (GUARA II)	-	-	Reforma		Aguardando elaboração do TAP/GDF	Não
29	16º BPM	00054-00056119/2019-66	MAJ. ALEXANDRE BRUNO DA ROCHA	Construção	Execução (Projetos contratados)	FASE DE PLANEJAMENTO CONCLUÍDA. CANVAS (39612081) EAP (39612456) PP (41362337) TAP (72527491)	Sim
30	25º BPM	00054-00077928/2021-26	-	Não informado	Não informado		Não
31	CAPELANIA	00054-00064695/2020-11	1º TEN JERFSON DOS SANTOS E SANTOS	Construção	Planejamento	Elaborando Plano de Projeto	Sim

II - DETALHAMENTO DOS PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO/OBRAS

1. "Construção do Presídio Militar do Distrito Federal"

Processo SEI: (00054-00046226/2018-03) Processo SEI: (00010-00000901/2018-00) - Regularização do lote + exigência p/ aprovação do Plano de Projeto

[MS PLANNER - PRESÍDIO MILITAR](#)

Unidade demandante: 19º BPM/PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** FABIANO DE OLIVEIRA ANANIAS - MAJ QOPM, matrícula 50.704/0 (19º BPM).

- **Integrante Técnico:** JEFERSON LEONARDO GALVÃO DE MELO LIMA – 1º TEN QOPM, matrícula 730.929/5 (19º BPM); RICARDO NAVES DA SILVA - 2º SGT QPPMC, Matrícula 21.954/1 (DIPRO) e RICARDO LUIZ TARGINO - 3º SGT QPPMC, Matrícula 23 903/8 (DIPRO)

- **Integrante Administrativo:** CLARISSA GOMES FERNANDES - 1º TEN QOPM (19º BPM) e CLEBER CARVALHO DOS ANJOS - 2º TEN QOPMA, Matrícula 23.353/6 (19º BPM)

OBS: PORTARIA de nomeação de equipe nº 21118220 -16/04/2019. PORTARIA de substituição do gerente nº (33587883) - Atual.

Contexto MG3P

Situação anterior: 27/06/2019. Feito análise do CANVAS, EAP e PLANO DE PROJETO.

Situação anterior: 01/07/2019. Análise dos artefatos assinada e disponibilizada no processo.

Situação anterior: 07/08/2019. Artefatos corrigidos pela equipe de projeto e disponibilizada no SEI.

Situação anterior: 19/08/2019. Reunião com o DEPEN, DIPRO e Gerente do projeto marcada para dia 22/08/2019 as 14h30, circular (26879512).

Próxima anterior: Nota técnica da reunião com o DEPEN. ATA nº (28457690)

Situação anterior: 06/12/2019. Elaborado o ofício de minuta de substituição do gerente de projeto e minuta de ofício de reunião com CHEM para validação dos artefatos.

Situação anterior: Aguardando publicação de minuta de substituição do gerente de projeto e reunião com o CHEM e equipe de projeto para validação dos artefatos.

Situação anterior: Portaria SEI nº 33587883 de substituição de membros publicada.

Situação anterior: 17/02/2020. Reunião no EM7 com os membros de equipe. Validação do CANVAS e EAP.

Situação anterior: 20/02/2020. Reunião de validação dos artefatos com o CHEM.

Situação anterior: 28/02/2020. Ata da Reunião (36156559)

Situação anterior: 24/03/2020. Prazo de apresentação do Plano de Projeto e Relatório adiado para o dia 23 de abril de 2020.

Situação anterior: 28/04/2020. Nota Técnica (39269682) dos artefatos de planejamento elaborada e encaminhada a equipe para correção.

Situação anterior: 27/05/2020. CANVAS, EAP e Plano de Projeto atualizados e conferidos por meio da Nota Técnica 6 (40200732)

Situação anterior: Aguardando aprovação do Plano de Projeto. (CHEM)

Situação anterior: 10/08/2020. Plano de projeto aprovado pelo CHEM. Despacho PMDF/EM/EM-7 44739505

Situação anterior: 19/08/2020 - Ofício informando aprovação do Plano de Projeto elaborado e encaminhado (EM4, DLF e Gerente)

Situação anterior: 28/01/2021 - Relatório mensal 01 (55033587)

Situação atual: 10/05/2021 - Relatório/Ata nº (61567515) - Andamento do projeto junto a DINFRA.

Próxima meta: FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO (Gerente) - A equipe deverá postar no processo relatórios informando o andamento da fase executiva do projeto.

Prazo previsto: XXX

Contexto DINFRA

NÃO INFORMADO

2. Projeto ROTAM

Processo SEI: (00054-00075898/2018-18)

[MS PLANNER - ROTAM](#)

Unidade demandante: ROTAM/PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** BRUNO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS – CAP QOPM, Matrícula 81.212/9 (ROTAM)

- **Integrante Técnico:** DANIEL QUEIROZ DE OLIVEIRA – SD QPPMC, Matrícula 732.838/9 (DIPRO)

- **Integrante Administrativo:** MARLON CABRAL CURADO – 3º SGT QPPMC, Matrícula 73.573/5 (ROTAM). Fone: 998421050

OBS: Portaria de nomeação de equipe nº24528226 (01/07/2019). Portaria substituição do gerente (59543608)

Contexto MG3P

Situação anterior: 27/06/2019. Constan no processo CANVAS e EAP. Falta entrega do PP.

Situação anterior: 10/07/2019. CANVAS, EAP e PLANO DE PROJETO disponibilizados no processo.

Situação atual: 20/04/2021 - Relatório/Ofício nº (60147492) - Trata sobre regularização do lote para construção do Batalhão de ROTAM.

Próxima meta: Aguardando resposta, ofício nº (60953853), do auto comando da PM sobre onde será construído o Batalhão de ROTAM. Fazer análise dos artefatos apresentados. (Aguardando reestruturação da PMDF para dar proceguimento no processo).

Prazo previsto: Aguardando manifestação do auto comando.

Contexto DINFRA

Situação anterior: Na DINFRA para elaboração do Estudo de Preliminar da UPM.

Situação atual: Jan - Jul 2019: No EM, para aprovação da viabilidade da demanda.

3. Nova sede do BPMA

Processo SEI: (00054-00038265/2018-29)

[MS PLANNER - BPMA](#)

Unidade demandante: BPMA/PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR - MAJ QOPM, Matrícula 50.583/8(BPMA).

- **Integrante Técnico:** RICARDO LUIZ TARGINO - 3º SGT QPPMC, Matrícula 23 903/8 (DINFRA).

- **Integrante Administrativo:** OSCAR CALCAGNO FETTERMANN - CAP QOPM, Matrícula 730.597/4 (BPMA). FONE: 98441-3639

OBS: Portaria de nomeação de equipe nº21127681 (16/04/2019). Portaria de substituição de integrantes (59606091)

Contexto MG3P

Situação anterior: 05/06/04/2019. CANVAS (23119691) e EAP (23415080) disponibilizados no processo.

Situação anterior: 10/07/2019. Constam no processo CANVAS, EAP e Plano de Projeto.

Situação anterior: 02/08/2019. Nota Técnica (25755468) da análise dos artefatos assinada e enviada ao Gerente.

Próxima anterior: 30/09/20189. Ofício 114 SEI nº 29015286 solicitando correção do artefatos enviado ao Gerente.

Situação anterior: 02/10/2019. EAP nº 29149909 e Plano do Projeto nº 29177429 disponibilizados no SEI.

Situação anterior: Marcar reunião com a equipe do projeto para apresentar o PLANER e analisar os artefatos CANVAS, EAP e Plano de Projeto.

Situação anterior: 05/11/2019. Elaborado ofício SEI nº 30957151 marcando reunião com equipe de projeto.

Situação anterior: 12/11/2019. Ofício encaminhado ao Gerente do Projeto.

Situação anterior: 05/12/2019. Reunião realizada com equipe de projeto para alinhamento com CHEM.

Situação anterior: Reunião com CHEM e a equipe do projeto para validação dos artefatos remarcada para o dia 14/01/20 às 16:30h. OBS: A reunião foi realizada no dia 15/01/2020.

Situação anterior: 21/01/2020. Memória de Reunião nº (34339734) disponibilizada no SEI.

Situação atual: 17/02/2020. Ofício informando novo prazo de entrega do Plano de Projeto enviado ao Gerente.

Próxima meta: Aguardando entrega do plano de projeto.

Prazo previsto: 18/03/2020 - **PRAZO ESGOTADO**

Contexto DINFRA

NÃO INFORMADO

4. Construção da sede do 15º BPM - Cidade Estrutural

Processo SEI: (00054-00029955/2017-14) EM7;

Processo SEI: (00054-00039397/2018-78) DIPRO

Processo SEI: (00054-00018269/2019-71) - Contratação de serviços especializado para elaboração de projetos

Processo SEI: (00054-00057415/2021-07) - Processo de locação de imóvel para o 15º BPM

Processo SEI: (00054-00063431/2021-21) - Aquisição de viaturas para o 15º BPM

Processo SEI: (00054-00065618/2021-69) - Programa de monitoramento.

[MS PLANNER - 15º BPM](#)

Unidade demandante: 15º BPM/PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** ALESSANDRO LOPES ARANTES - MAJ QOPM, matrícula 50.887/X (Comandante do 15º BPM) - FONE: 99681-9073;

- **Integrante Técnico:** RICARDO NAVES DA SILVA - 2º SGT QPPMC, Matrícula 21.954/1(DIPRO);

- **Integrante Administrativo:** CRISTIANO FREITAS BRAGA - ASPIRANTE-À-OFICIAL, Matrícula 734.909/2 e THALLES MORAIS FARIA- SD QPPMC, Matrícula 735.977/2 - Fone: 99335-5151 (15º BPM).

OBS: Portaria de nomeação nº 4261232. (17/11/2017); Nova Portaria nº 37386928. (20/03/2020); Nova Portaria (38451669) de inclusão de integrante administrativo. Portaria de substituição de integrante (59148583). Portaria 114 (63369517).

Contexto MG3P

Situação anterior: : 08/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI informado pela DIPRO e no Subportifólio de obras do EM7.

Situação anterior: 08/05/2019. Não há nenhum artefato no processo (CANVAS, EAP e PP).

Situação anterior: 13/03/2020. Elaborado ofício de indicação de equipe de projeto. Ofício enviado para o bloco de assinatura do CHEM.

Situação anterior: 31/03/2020. Portaria 37386928 assinada. 25/03/2020. Ofícios encaminhados a equipe.

Situação anterior: 05/05/2020. Reunião de alinhamento realizada com a equipe de projeto no EM7.

Situação anterior: 30/03/2021. Entrega dos artefatos: Plano de Projeto (58123398) e EAP (58124502).

Situação anterior: Nota Técnica (58123398) de aprovação do plano de projeto.

Situação anterior: 12/04/2021 - Plano de Projeto aprovado. Despacho CHEM (59730187)

Situação anterior: 28/04/2021 - Relatório nº (60803085) - Andamento do projeto - Fase obra.

Situação atual: 01/09/2021 - Relatório nº (69146673) - Andamento do projeto - Fase obra.

Próxima meta: FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO (Gerente) - A equipe deverá postar no processo relatórios informando o andamento da fase executiva do projeto.

Data prevista: Um relatório a cada mês.

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Exigências CAP/SEGETH corrigidas aguardando análise do CBMDF e providências. Reapresentação na CAP/ SEGETH, finalizado TR para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos executivos de obra.

Situação anterior: Jan - Jul 2019. Na CAP/SEGETH para análise. Em processo de pregão para contratação de projetos executivos.

Situação anterior: 10/12/2020. Projetos entregues e analisados, aguardando correções; Aguardando aprovação da CEB; Necessidade de contratação de projeto de climatização.

Situação atual: Setembro / 2021. EXECUÇÃO: Fase externa de licitação - Ajuste no edital, Abertura: suspensa, Habilitação: A depender, Propostas: A depender, Homologação: A depender. STATUS: Resposta concluída pela AT/DINFRA. Aguardando correção das planilhas pela contratada.

5 - Construção do BPCães (Riacho Fundo I)

Processo SEI: (00054-00039409/2018-64)

Unidade demandante: BPCães/PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** FABIO LEITE DE PAULA - TC QOPM, Matrícula: 50.244/8. Data da nomeação (11/04/2016).

- **Integrante Técnico:** XXX

- **Integrante Administrativo:** XXX

OBS: Não foi possível identificar se há outros integrantes do projeto.

Contexto MG3P

Situação anterior: 08/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI informado pela DIPRO e no ARQUIVO não digital desta sessão.

Situação anterior: 08/05/2019. Encontra-se em arquivo não digital (11/04/2016) uma portaria nomeando o Sr. FABIO LEITE DE PAULA - TC QOPM, Matrícula: 50.244/8, como Gestor do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE REESTRUTURAÇÃO DO BATALHÃO DE POLICIAMENTO COM CÃES. Também consta neste arquivo o Termo de Abertura.

Situação anterior: 18/07/2019. No processo consta alguns documentos sobre o desenvolvimento do projeto anexado pela DiPro e referente ao andamento do processo junto a SEDECH/CAP, para aprovação do projeto. O último documento constante é uma "Notificação de Exigências" disponibilizada pela SEDECH, datada do mês de outubro de 2018.

Situação atual: 19/07/2019. Por determinação do TC NAIME o assunto foi tema na reunião da CPGI. Segundo informação da DiPro, o processo encontra-se parado aguardando o processo de conclusão do CTPV (Centro de Treinamento e Preservação da Vida).

Próxima meta: Relatório DInfra nº (26959731). Aguardando o processo do CTPV para dar continuidade aos trabalhos.

Prazo previsto: XXX

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. O projeto se encontra-se em análise do COMAER/CINDACTA. (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo) e há algumas exigências destinadas a DIPRO/DLF.

Situação atual: Jan - Jul 2019. Cumprimento de exigência (Nº 2587/2018) na DIPRO/DLF. Alguns itens da exigência se referem à implantação da edificação no terreno e dependem da aprovação do projeto do Centro de Tiros da PMDF, através do qual se determinará as diretrizes de implantação no terreno do RPMon, visto que, oficialmente, não há edificações no terreno; ou seja, as edificações hoje existentes no sítio não se encontram regularizadas (Alvará de Construção e Habite-se, entre outros).

6. Construção do 6º BPM (Esplanada dos Ministérios)

Processo SEI: (00390-00005834/2017-01) DIPRO; 00054-00027900/2018-42 (EM 7)

[MS PLANNER - 6º BPM](#)

Unidade demandante: 6º BPM/PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** CLEOMIR COSTA DE SOUZA - MAJ QOPM, Matrícula 50.826/8;
- **Integrante Técnico:** RICARDO NAVES DA SILVA - 2º SGT QPPMC, Matrícula 21.954/1(DIPRO);
- **Integrante Administrativo:** LUCAS RÉGIS TEIXEIRA - CB QPPMC, Matrícula 195.834/8.

OBS: Portaria de nomeação de equipe nº 8733968, datada de 16/05/2018. Consta no processo SEI nº 00054-00027900/2018-42

Contexto MG3P

Situação anterior: 08/05/2019. Foi feita uma pesquisa no processo SEI informado pela DIPRO e do Subportifólio de obras do EM7.

Situação anterior: 04/04/2019. Na reunião da CPGI foi informado que o lote do 6º BPM precisa ser regulamentado, pois consta como um dos terrenos que a PMDF pode perder.

Situação anterior: 19/07/2019. Na reunião da CPGI foi informado pela DiPro que o terreno do 6º BPM é de interesse da PMDF, portanto a DiPro esta trabalhando na regulamentação do lote.

Situação atual: 31/01/2020. Processo 00054-00009526/2020-18 (Novo processo aberto com pedido de Construção do 6º BPM). Resposta do EM7: Memorando 25 (34767235) - Processo encontrasse parado aguardando regularização do terreno.

Próxima meta: Solicitar ao Gerente de Projeto relatório sobre o andamento do processo e averiguar a necessidade de se adequar a MG3P. (Aguardando regularização do terreno e manifestação do Chefe do Escritório de Projetos)

Prazo previsto: Aguardando manifestação

Contexto DINFRA

Situação atual: 06/05/2019. Na SUDUH/SEGETH (Diretoria de Preservação) para verificação sobre a inclusão da regularização da área na minuta do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB e adoção das providências pertinentes.

7. Construção do CASO - (CPQV) - (CAPS) - Centro de Promoção da Qualidade de Vida

Processo SEI (00054-00034953/2018-10) EPROJ

Processo SEI: (00054-00066842/2018-72) DIPRO;

Processo SEI: (00054-00018200/2019-48) - Contratação de serviço técnico para elaboração de projetos

Processo SEI: (00054-00094329/2020-96) - Projetos arquitetônicos

[MS PLANNER - CASO](#)

Unidade demandante: CASO/PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** ELMES LUIZ DE ANDRADE - MAJ QOPM, Matrícula 50.718/0 (CASO).
- **Integrante Técnico:** AYRLAN EÇA MACHADO - 3º SGT QPPMC, Matrícula 199.821/8 (DINFRA).
- **Integrante Administrativo:** RAUL HOROZINO DE SOUZA - 3º SGT QPPMC, Matrícula 183.358/2 (CASO).

OBS: Portaria de nomeação de equipe de projeto (12806191), Portaria (70883870)

Contexto MG3P

Situação anterior: 09/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI informado pela DIPRO.

Situação anterior: 09/05/2019. O processo possui Estudo de Viabilidade, Parecer Integrado do EM, Estudo Técnico Preliminar, entre outros documentos referente ao andamento do projeto, porém, não constam CANVAS, EAP e Plano de Projeto conforme a nova metodologia (MG3P).

Situação atual: Portaria de nomeação de equipe de projeto nº (70883870) publicada. Aguardando entrega dos artefatos TAP, EAP e Plano do Projeto.

Prazo previsto: TAP (xx/xx/xxx), EAP (13/10/2021), Plano de Projeto (29/11/2021)

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Aguardando cumprimento de exigência do CBM/DF na DEA/DIPRO e reapresentação na CAP/ SEGETH, análise da Vigilância Sanitária, finalizado TR para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos executivos de obra

Situação anterior: Jan - Jul 2019. Aguardando cumprimento de exigência do Anvisa. Na DIPRO, cumprindo exigência SEGETH nº 319/2019. Em processo de pregão para contratação de projetos executivos

Situação anterior: 10/12/2020. Em fase de aprovação na CEB; Elaboração do Termo de Referência para modalidade RDC.

Situação atual: Setembro / 2021. EXECUÇÃO: Fase externa de licitação - Abertura: suspensão, Habilitação: A depender, Propostas: A depender, Homologação: A depender. STATUS: Aguardando revisão das planilhas. 65484613.

8. 14º BPM (Planaltina)

Processo SEI: (00054-00024394/2017-59) EPROJ - Elaboração do Plano de Projeto

Processo SEI: (0135-001909/2010) DINFRA;

Processo SEI: (00054-00054405/2018-14) - Elaboração Projeto Executivo e Projeto Básico

Processo SEI: (00054-00018174/2020-91) - Contratação de serviço técnico

Processo SEI: (00054-00004022/2020-10) - Projetos arquitetônicos

Processo SEI: (00054-00116386/2020-33) - Serviços de Construção - DINFRA

Processo SEI: (00054-00118863/2020-03) - Projetos arquitetônicos - DINFRA

[MS PLANNER - 14º BPM](#)

Unidade demandante: 14º BPM/PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** MARCOS SALVIANO DE SOUSA - MAJ QOPM, Matrícula 50.831/4 (14ºBPM).

- **Integrante Técnico:** RICARDO NAVES DA SILVA - 2º SGT QPPMC, Matrícula 21.954/1(DINFRA).

- **Integrante Administrativo:** SANDRO DE SOUZA ELIAS - 2º SGT QPPMC, Matrícula 20.621/0 (14ºBPM). FONE: 985582720

OBS: Portaria atual dezembro de 2020 (52767041); Portaria anterior de setembro de 2020 (46422318); Portarias anteriores: (4147853), (27019008).

Contexto MG3P

Situação anterior: 09/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI informado pela DIPRO e do Subportifólio de obras do EM7.

Situação anterior: 09/05/2019. No processo constam CANVAS, Relatório de atividades, entre outros documentos. Há processos vinculados que apresentam discursões e documentos referente ao 14ºBPM. (00054-00027509/2017-61)(00054-00024806/2018-31)(00054-00032967/2019-07);

Situação anterior: 24/07/2019. Feito ofício convocando o Gerente do Projeto a comparecer na Seção para esclarecimentos quanto o andamento do processo.

Situação anterior: 31/07/2019. Ofício de convocação do Gerente enviado.

Situação anterior: 06/08/2019. Em reunião com o gerente do projeto foi definido outra reunião para o dia 13/08/2019. O objetivo é chamar o integrante administrativo para alinhar informações para o desenvolvimento do projeto.

Situação anterior: 13/08/2019. Foi definido em reunião que os integrantes da equipe de projeto atualizasse o CANVAS, elaborasse a EAP e o Dicionário da EAP. Também foi definido que o EM7 fizesse uma nova portaria de nomeação de equipe.

Situação anterior: 21/08/2019. Elaborado nova portaria de nomeação de equipe do projeto. nº (27019008)

Situação anterior: 23/08/2019. Portaria assinada e encaminhada para publicação no BCG

Situação anterior: 26/08/2019. Portaria publicada

Situação anterior: Entrega do Artefato EAP 25/09/2019. **PRAZO ESGOTADO**

Situação anterior: 23/12/2019. Disponibilizado no processo documentos referente ao CANVAS (30898186) e Plano de Projeto (30898502).

Situação anterior: 22/04/2020. Nota Técnica (38956719) dos artefatos CANVAS e EAP encaminhada a equipe.

Situação anterior: Aguardando entrega dos artefatos CANVAS, EAP e Plano de Projeto.

Prazo previsto: PRAZO ESGOTADO

Situação anterior: 20/08/2020 - Encaminhado Ofício ao I CPRL solicitando indicação de novos integrantes para compor a equipe do projeto (45474773)

Situação anterior: 02/10/2020 Portaria de substituição de membros da equipe elaborada. (46422318)

Situação anterior: 22/02/2021 Plano de Projeto (56440312) apresentado pela equipe.

Situação atual: 31/03/2021 Plano de Projeto aprovado (Despacho 59069692)

Próxima meta: FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO (Gerente) - A equipe deverá postar no processo relatórios informando o andamento da fase executiva do projeto.

Prazo previsto: XXX

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Aguardando a assinatura do contrato para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos executivos de obra. Projeto em análise do COMAER/CINDACTA.

Situação anterior: Jan - Jul 2019. Contratada a empresa para elaboração de projetos executivos de obra. Aguardando termino dos serviços

Situação anterior: 10/12/2020. Elaboração do Termo de Referência para modalidade RDC.

Situação atual: Setembro / 2021. EXECUÇÃO: Aguardando elaboração de contrato. STATUS: Empenho assinado. Encaminhado a SC/DALF para elaboração do termo contratual.

9. 3º BPM (SAM)

Processo SEI: (0141-001668/1996) DINFRA.

Processo SEI: (00054-00088203/2019-49) Plano de Projeto.

Processo SEI: (00054-00018663/2020-43) - Contratação de projetos de reforma do 3º BPM

Processo SEI: (00054-00002306/2021-44) - CPGI, sugestão para ocupação do terreno pertencente ao 3º BPM.

[MS PLANNER - 3º BPM](#)

Unidade demandante: 3º BPM /PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** CAP QOPM MARCELO JESUS KATO ÁVILA, matrícula 77.208/9 , lotado no 3ºBPM

- **Integrante Técnico:** 2º SGT QPPMC RICARDO NAVES DA SILVA, Matrícula 21.954/1, lotado na DINFRA

- **Integrante Administrativo:** 3º SGT QPPMC GABRIEL OLIVEIRA DE ANDRADE, Matrícula 195.601/9, lotado no 3º BPM.

Nova Portaria nº 111 de 06 de outubro de 2020 (48495648); Portaria anterior SEI nº 29824595 de 21/10/2019. Portaria nº 49219369 de 19/10/2020. Portaria 115 (63475689)

Contexto MG3P

Situação anterior: 14/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI informado pela DINFRA.

Situação anterior: 14/05/2019. O processo não pode ser acessado por esta sessão, porém, constatou-se que não há informações quanto o demandante e nomeação de equipe.

Situação anterior: 24/07/2019. Em reunião com o MAJ RIBEIRO (DiPro) foi informado que esse processo é um dos que devem ser priorizados.

Situação anterior: Necessidade de alinhamento entre EM7, Gerente e DIPRO.

Situação anterior: 02/10/2019. Elaborando ofício para indicação de integrantes da equipe do projeto (Gerente e int. administrativo)

Situação anterior: 08/10/2019. Ofícios SEI nº 29181765 e nº 29326289 de indicação de integrantes da equipe do projeto elaborado e encaminhado ao I CPRM e DiPro.

Situação anterior: 16/10/2019. Elaborado Portaria 098 nº SEI 29824595 de nomeação de equipe e ofícios nº SEI 29963668 e nº SEI 29975810 de ciência de portaria de nomeação.

Situação anterior: 12/11/2019. Encaminhado Ofício SEI nº 31117809 marcando reunião com a equipe de projeto para apresentar artefatos (CANVAS, EAP e Plano de Projeto) e o PLANER.

Situação anterior: 18/11/2019. Memória de Reunião SEI nº 31479535 anexada no processo.

Situação anterior: 05/12/2019. Portaria SEI nº 31017037 publicada.

Situação anterior: 18/02/2020. Ofício informando reunião com o EM7 enviado para o gerente.

Situação anterior: 16/03/2020. Reunião com o EM 7. (CANVAS e EAP)

Situação anterior: CANVAS e EAP disponibilizado no processo.

Situação anterior: 12/05/2020. Nota Técnica do CANVAS e EAP elaborada e enviada para equipe.

Situação anterior: 06/07/2020. Plano de projeto 43058697 disponibilizado no processo.

Situação anterior: Plano de Projeto APROVADO pelo CHEM. Despacho PMDF/EM/EM-7 44677141.

Situação anterior: ELABORAR OFICÍO PARA DAR INÍCIO A FASE EXECUTIVA

Situação anterior: 19/08/2020 - Ofício informando aprovação do Plano de Projeto elaborado e encaminhado (EM4, DLF e Gerente)

Situação anterior: Agosto/2020: Relatório mensal 291 (46427494). O projeto esta na fase de Elaboração de Projetos (Básico e executivo)

Situação anterior: Setembro / 2020: Relatório mensal 3 (46510491). O projeto esta na fase de Elaboração de Projetos (Básico e executivo)

Situação atual: Fevereiro / 2021: Relatório mensal 4 (55503818). A empresa contratada para a elaboração dos projetos (básico e executivo) teve o prazo de execução suspenso.

Próxima meta: FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO (Gerente) - A equipe deverá postar no processo relatórios informando o andamento da fase executiva do projeto.

Prazo previsto: XXX

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Aguardando cumprimento de exigência do CBM/DF na DEA/DIPRO e reapresentação na CAP/ SEGETH, aguardando finalização do Pregão de contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos executivos de obra.

Situação anterior: Jan - Jul 2019. Na DIPRO, cumprindo exigências de aprovação de projeto da CAP/SEGETH. Contratada empresa para contratação de projetos executivos. Aguardando termino dos serviços

Situação anterior: 01/10/2019. Projetos executivos já sendo elaborados por empresa contratada. Processo 0141-001668/1996.

Situação anterior: 10/12/2020. Empresa notificada para apresentação de cronograma de entrega de artefatos; Marcado reunião para compatibilização de projetos.

Situação atual: Setembro / 2021. EXECUÇÃO: Assinatura: 10/08/2020, Vigência: 12 meses, Prorrogação: Não informado, Final: 09/08/2021. STATUS: Não foi autorizado pela Seção de contrato o aditivo de vigência. Foi emitido parecer técnico pela DINFRA e enviado para a contratada para correções da última entrega de projetos.

10. Anexo II (SPO)”

Processo SEI: (141.003973/2012) DIPRO.

Unidade demandante: ANEXO II /PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** XXX

- **Integrante Técnico:** XXX

- **Integrante Administrativo:** XXX

Contexto MG3P

Situação anterior: 14/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI informado pela DIPRO.

Situação atual: 14/05/2019. O processo não pode ser acessado por esta seção, porém, constatou-se que não há informações quanto o demandante e nomeação de equipe.

Próxima meta: Necessidade de alinhamento entre EM7, Gerente e DIPRO.

Prazo previsto: Aguardando manifestação

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Na DIPRO, cumprindo exigências de aprovação de projeto da CAP/SEGETH. Aguardando finalização do TR para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos executivos de obra.

Situação anterior: Na DIPRO, aguardando cumprimento de exigências para aprovação de projeto da CAP/SEGETH. Elaborando projeto para contratação de empresa para elaboração de projetos executivos

11. DITEL (SPO)

Processo SEI: (141.003973/2012) DIPRO.

[MS PLANNER - DITEL](#)

Unidade demandante: DITEL /PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** XXX

- **Integrante Técnico:** MARCELO BARBOSA MONTEIRO - 2º SGT QPPMC, matrícula 18.273/7.

- **Integrante Administrativo:** ROBERTO RABELO DE CASTRO - CAP QOPM, matrícula 50.925/6.

OBS: Em pesquisa feita no ARQUIVO não digital desta seção foi encontrado portaria de nomeação de equipe para a construção do edifício UCOp (Unidade de Comando Operacional) e Diretoria de Telemática (DITEL) - 21/11/2017. Equipe informada: **Gerente:** Diretor da DITEL, não informa o nome; **Integrantes Técnicos:** MAJ QOPM GISELA LUCY TEIXEIRA BARROS, matrícula 50.834/9 e o 2º SGT QPPMC MARCELO BARBOSA MONTEIRO, matrícula 18.273/7; **Integrante Administrativo:** CAP QOPM ROBERTO RABELO DE CASTRO, matrícula 50.925/6.

Contexto MG3P

Situação anterior: 16/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI informado pela DIPRO.

Situação atual: 16/05/2019. Em pesquisa feita no ARQUIVO não digital desta seção foi encontrado portaria de nomeação de equipe para a construção do edifício UCOp (Unidade de Comando Operacional) e Diretoria de Telemática (DITEL) - 21/11/2017. Equipe informada: **Gerente:** Diretor da DITEL, não informa o nome; **Integrantes Técnicos:** MAJ QOPM GISELA LUCY TEIXEIRA BARROS, matrícula 50.834/9 e o 2º SGT QPPMC MARCELO BARBOSA MONTEIRO, matrícula 18.273/7; **Integrante Administrativo:** CAP QOPM ROBERTO RABELO DE CASTRO, matrícula 50.925/6.

Próxima meta: Necessidade de alinhamento entre EM7, Gerente e DIPRO.

Prazo previsto: Aguardando manifestação

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Na CAP/SEGETH. Aguardando finalização do processo do habite-se do CEMED para dar andamento no processo. SEI nº (00141-00002936/2018-99).

Situação atual: Jan - Jul 2019. Projetos encaminhado à CAP/SEGETH para aprovação. Aguardando a manifestação do órgão em relação à documentação apresentada para análise de aprovação. Elaborando projeto para contratação de empresa para elaboração de projetos executivos

12. CCF – Galpão Multiuso (SPO)

Processo SEI: (00390.00000.648/2018) DIPRO.

Processo SEI: (00054-00035944/2018-46) DOD.

Unidade demandante: CCF /PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** ANDRÉ GUSTAVO OLIVEIRA GARBI – MAJ QOPM, Matrícula 50.683/4

- **Integrante Técnico:** AYRLAN EÇA MACHADO – CB QPPMC, Matrícula 199.821/8 (DINFRA)

- **Integrante Administrativo:** RAUL HOROZINO DE SOUZA – CB QPPMC, Matrícula 215.597/4

OBS: Portaria (9925498) de 05/07/2018.

Contexto MG3P

Situação anterior: 20/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI informado pela DIPRO.

Situação atual: 20/05/2019. O processo não pode ser acessado por esta seção, porém, constatou-se que não há informações quanto o demandante e nomeação de equipe.

Situação atual: 10/12/2020. Processo disponibilizado para o Escritório de Projetos.

Próxima meta: Necessidade de alinhamento entre EProj, Gerente e DINFRA.

Prazo previsto: Aguardando manifestação do Chefe.

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Projetos encaminhado à CAP/SEGETH para aprovação. Aguardando a manifestação do órgão em relação à documentação apresentada para análise de aprovação. Finalizando o TR para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos executivos de obra.

Situação atual: Jan - Jul 2019. Exigência CAP/SEGETH atendida. Aguardando manifestação sobre o cumprimento dos itens da mesma. Elaborando projeto para contratação de empresa para elaboração de projetos executivos.

13. 8º BPM (Ceilândia)

Processo SEI: (00054-00015139/2017-15) - Elaboração do Plano de Projeto

Processo SEI: (00054-00018870/2018-83) - Doc. Regularização do LOTE (SEGET)

[MS PLANNER - 8º BPM](#)

Unidade demandante: 8ºBPM /PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** MAJ QOPM KATSUHITI RICARDO GADELHA KOTAMA, matrícula 50.799/7. (Comandante do 8º BPM)

- **Integrante Técnico:** 2º SGT QPPMC RICARDO LUIZ TARGINO, matrícula 23.903/8. (DiPro)

- **Integrante Administrativo:** ASPIRANTE-À-OFICIAL GUSTAVO LEITE BARBOZA - matrícula 732.380/8 (Fone: 99879-5019 / 99251-4566), 3º SGT QPPMC GÊNESIS DOS SANTOS PERIM - matrícula 23.579/2 (Fone: 99244-8581), SD QPPMC DANILO DA SILVA GAMA - matrícula 733.060/X, SD QPPMC GISELLE GOMES SOARES - matrícula 732.985/7 (8ºBPM)

OBS: Portaria nº (66005307)

Contexto MG3P

Situação anterior: 20/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI.

Situação anterior: 20/05/2019. No processo consta o CANVAS (4147156), porém, não tem EAP e PP. O processo esta em andamento quanto a regularização do terreno disponível no processo SEI nº(00054-00014564/2019-59).

Situação anterior: 12/08/2019. Foi feito ofício convocando Gerente do projeto, integrante administrativo e a DiPro.

Situação anterior: 14/08/2019. Em reunião com Gerente do projeto e a DiPro (TC GARCIA), foi definido que: coloque a pauta (definição do local onde será implantado o 8º BPM, na Guariroba ou no Lote de 50.000 m²) na reunião da CPGI; que nomeie nova equipe de projeto e marque uma reunião com os integrantes; que faça um Memorial da Reunião no processo.

Situação anterior: 16/08/2019. Memoria de reunião nº 26816907 disponibilizada no SEI.

Situação anterior: 21/08/2019. Elaborado nova portaria de nomeação da equipe do projeto. nº 26953693.

Situação anterior: 23/08/2019. Portaria assinada e encaminhada para publicação no BCG

Situação atual: 26/08/2019. Portaria publicada.

Próxima meta: Entrega dos Artefatos: CANVAS 10/09/2019; EAP 25/09/2019 e Plano do Projeto 25/10/2019

Próxima meta: Por determinação do MAJ SENNA, a reunião com os integrantes da equipe vai ser agendada somente após a próxima reunião da CPGI (02/10/2019), que determinará o local exato do lote. OBS: Ainda não foi decidido onde será implantado o batalhão.

Prazo previsto: CANVAS - 10/09/2019 **PRAZO ESGOTADO (Aguardando determinação para dar andamento no processo)**

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Na CAP/SEGETH para a aprovação de projeto de arquitetura.

Situação atual: Jan - Jul 2019: Projetos encaminhado à CAP/SEGETH para aprovação. Aguardando a manifestação do órgão em relação à documentação apresentada para análise de aprovação. Elaborando projeto para contratação de empresa para elaboração de projetos executivos.

14. CTPV (Riacho Fundo)

Processo SEI: (0148-000157/2012) DIPRO.

Processo SEI: (00054-00096660/2019-15) EPROJ - Elaboração do Plano de Projeto

Processo SEI: (00054-00110112/2020-31) - Projeto Básico e Projeto Executivo

MS PLANNER - CPV

Unidade demandante: CTPV /PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** MAJ QOPM REBECA ALVES AMARAL DOS SANTOS, matrícula 56.697/7 (CTEsp);

- **Integrante Técnico:** 3º SGT QPPMC JADERCILDO SILVA DOS SANTOS, Matrícula nº 72.794/6 (DInfra);

- **Integrante Administrativo:** 1º TEN QOPM LUCAS CERQUEIRA RIBEIRO, Matrícula - 07307942 9. Fone: 99226-1020; 1º TEN QOPM MAICOL COELHO LOURENCO, Matrícula - 00738611 e ST RR QPPMC LUIZ CLAUDIO DE SOUSA SILVA, Matrícula - 12.045/6 - (Todos lotados no CTEsp)

OBS: Portaria de nomeação (31503110) de 05/12/2019. Portaria de substituição de equipe (56170211) de 17/02/2021.

Contexto MG3P

Situação anterior: 20/05/2019. Foi feita uma pesquisa no processo SEI informado pela DIPRO.

Situação anterior: 20/05/2019. No processo não há informações quanto o demandante e nomeação de equipe.

Situação anterior: 24/07/2019. Em reunião com o MAJ RIBEIRO (DiPro) foi informado que esse projeto é um dos que devem ser priorizados.

Situação anterior: 01/11/2019. Ofício enviado ao DEC e DiPro solicitando integrante para compor equipe do projeto "Construção do CPV"

Situação anterior: 12/11/2019. Elaborado portaria SEI nº 31273737 de nomeação de equipe de projeto.

Situação anterior: 23/12/2019. Aguardando publicação da portaria para informar a equipe de projeto sobre suas responsabilidades no processo.

Situação anterior: 05/12/2019. Portaria SEI nº 31503110 publicada.

Próxima anterior: Marcar reunião com equipe para apresentar artefatos (CANVAS, EAP e Plano de Projeto) e o PLANER.

Situação anterior: 27/01/2020. Reunião marcada com equipe de projeto (Apresentação do PLANER e ARTEFATOS). Memória de Reunião SEI nº 34739477.

Situação anterior: 06/03/2020. CANVAS, EAP e Plano de Projeto disponibilizados no processo para análise do EM7

Situação anterior: 21/05/2020. Nota Técnica 40502823 elaborada.

Situação anterior: Plano de Projeto (40991445) APROVADO pelo CHEM. Despacho PMDF/EM/EM7 44680363

Situação anterior: 19/08/2020 - Ofício informando aprovação do Plano de Projeto elaborado e encaminhado (EM4, DLF e Gerente)

Situação anterior: 01/02/2021 - Relatório mensal (54985196)

Situação anterior: 29/02/2021 - Portaria (56170211) -Substituição do integrante técnico.

Situação anterior: 12/03/2021 - Relatório mensal (57426028)

Situação anterior: 31/05/2021 - Memória de reunião (62855646) para preenchimento do documento TAP/GDF.

Situação atual: Setembro / 2021 - Relatório mensal n° (69630386)

Próxima meta: FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO (Gerente) - A equipe deverá postar no processo relatórios informando o andamento da fase executiva do projeto.

Prazo previsto: XXX

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Aguardando assinatura de contrato para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos executivos de obra. Projeto em análise do comar/cindacta.

Situação anterior: Jan - Jul 2019: Projetos encaminhado à CAP/SEGETH para aprovação. Aguardando a manifestação do órgão em relação à documentação apresentada. Aguardando manifestação do CBMDF sobre o cumprimento de exigência emitida pelo mesmo. Cumprindo exigências do CINDACTA. Contratada empresa para contratação de projetos executivos

Situação anterior: 01/10/2019. Exigências a ser cumprida na DiPro/DLF (Notificação de Exigências de Aprovação n° 1105/2019), porém aguardando o desenrolar da situação com a Aeronáutica.

Situação anterior: 10/12/2020. Projeto em análise no CBMDF; Entrega dos estudos preliminares; Em desenvolvimento dos anteprojetos; Em desenvolvimento do projeto de águas pluviais.

Situação atual: Setembro / 2021. EXECUÇÃO - Assinatura: 25/04/2019, Vigência: 12 meses, Prorrogação: 24/04/2020, Final: 24/04/2021. STATUS: Minuta de aditivo sendo confeccionada para a contratação dos projetos planialtimétricos e de climatização.

15. UNIDOS – CO (Taguatinga)

Processo SEI: (000.1863/2018) DIPRO; (00054-00026851/2017-40).

Unidade demandante: CO /PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** XXX

- **Integrante Técnico:** XXX

- **Integrante Administrativo:** XXX

Contexto MG3P

Situação anterior: 21/05/2019. Foi feita uma pesquisa no processo SEI.

Situação atual: 21/05/2019. No processo não há informações quanto o demandante e nomeação de equipe.

Próxima meta: Necessidade de alinhamento entre EM7, Gerente e DIPRO.

Prazo previsto: Aguardando manifestação

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Projetos encaminhado à CAP/SEGETH para aprovação. Aguardando a manifestação do órgão em relação à documentação apresentada. Aguardando manifestação do CBMDF sobre o cumprimento de exigência emitida pelo mesmo.

Situação atual: Jan - Jul 2019: Na DIPRO, cumprimento das exigências de aprovação de projeto da Vigilância Sanitária. Elaborando projeto para contratação de projetos executivos

16. UNIDOS – CO (Samambaia)

Processo SEI: (132.000527/1990) DIPRO; (00054-00026851/2017-40).

Unidade demandante: CO /PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** XXX

- **Integrante Técnico:** XXX

- **Integrante Administrativo:** XXX

Contexto MG3P

Situação anterior: 21/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI.

Situação atual: 21/05/2019. No processo não há informações sobre o demandante e nomeação de equipe.

Próxima meta: Necessidade de alinhamento entre EM7, Gerente e DIPRO.

Prazo previsto: Aguardando manifestação

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Na DIPRO, cumprindo exigências de aprovação de projeto da Vigilância Sanitária.

Situação atual: Jan - Jul 2019: Na DIPRO, cumprimento das exigências de aprovação de projeto da Vigilância Sanitária.

17. 2º BPM – Nova Sede (Taguatinga)

Processo SEI: (00054-00078004/2021-47) - Metodologia MGPE - EProj

Processo SEI: (054.000750/2012) DIPRO

Processo SEI: (00054-00095874/2020-08) - Projetos arquitetônicos

Processo SEI: (00054-00058715/2020-14) - Projetos arquitetônicos

[MS PLANNER - 2º BPM](#)

Unidade demandante: 2ºBPM / PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** MAJ QOPM DANIEL CORTEZ MATOS, matrícula 50.847/0, lotado no 2º BPM;

- **Integrante Técnico:** 3º SGT QPPMC AYRLAN EÇA MACHADO, matrícula 199.821/8, lotado na DINFRA;

- **Integrante Administrativo:** 2º TEN QOPM TULIO HENRIQUE FERREIRA, matrícula 734.906/8, lotado no 2º BPM.

Portaria nº (71331021)

Contexto MG3P

Situação anterior: 23/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI informado pela DIPRO.

Situação anterior: 23/05/2019. No processo não há informações sobre o demandante e nomeação de equipe.

Situação anterior: 01/07/2021 - Marcado reunião pra preenchimento do TAP.

Situação atual: 04/10/2021. Portaria de nomeação da equipe de projetos publicada.

Situação atual: Aguardando entrega dos artefatos TAP (14/10/2021), EAP (a definir) e Plano de Projeto (a definir).

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Na NOVACAP. Aguardando projetos, planilha e cronograma retornarem da NOVACAP. Mais o projeto de topografia.

Situação anterior: Jan - Jul 2019: Na NOVACAP. Aguardando projetos, planilha e cronograma retornarem da NOVACAP.

Situação anterior: 10/12/2020. Em fase de aprovação de projetos (CBMDF, CEB)

Situação atual: Setembro / 2021. EXECUÇÃO: Elaborando o ETP para orçamento. STATUS: Confeção de relatório para a definição dos itens a serem contratados junto com o orçamento.

18. Centro Odontológico (SPO)”

Processo SEI: (054.0001573/2016) DIPRO EM7 (00054-00021235/2018-83)

Processo SEI: (00054-00081649/2019-42) - Projetos arquitetônicos

Processo SEI: (00054-00059813/2021-50) - Relatório do projeto e formação de equipe.

[MS PLANNER - CO\(Centro Odontológico\)](#)

Unidade demandante: CO / PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** XXX

- **Integrante Técnico:** XXX

- **Integrante Administrativo:** XXX

Contexto MG3P

Situação anterior: 23/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI informado pela DIPRO.

Situação atual: 23/05/2019. No processo não há informações sobre o demandante e nomeação de equipe.

Próxima meta: Necessidade de alinhamento entre EM7, Gerente e DIPRO.

Prazo previsto: Aguardando manifestação

Contexto DINFRA

Situação anterior: 06/05/2019. Fazendo correções do edital para prosseguimento de licitação no intuito de contratar empresa para atualizar as planilhas de orçamento.

Situação anterior: Jan - Jul 2019: Contratada empresa para atualizar as planilhas de orçamento. Aguardando termino dos serviços

Situação anterior: 10/12/2020. Aguardando tramites junto a CPL/DLF.

Situação atual: Setembro / 2021. EXECUÇÃO: Fase externa de licitação, Abertura: Concluída, Homologação: A depender. STATUS: Análise de planilhas das concorrentes. Elaboração do parecer técnico pela AT/DINFRA.

19. Departamento de Controle e Correição - DCC (SPO)”

Processo SEI: (054.00071911/2018-60) DIPRO

Unidade demandante: DCC / PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** XXX

- **Integrante Técnico:** XXX

- **Integrante Administrativo:** XXX

Contexto MG3P

Situação anterior: 23/05/2019. Foi feito uma pesquisa no processo SEI informado pela DIPRO.

Situação atual: 23/05/2019. No processo não há informações sobre o demandante e nomeação de equipe.

Próxima meta: Necessidade de alinhamento entre EM7, Gerente e DIPRO.

Prazo previsto: Aguardando manifestação

Contexto DIPRO

Situação anterior: 06/05/2019. Aguardando cumprimento de exigência do CBM/DF na DEA/DIPRO e reapresentação na CAP/ SEGETH. Aguardando finalização TR para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos executivos de obra.

Situação atual: Jan - Jul 2019. Cumprindo exigência do CBMDF. Em processo de pregão para contratação de projetos executivos

20. Programa Cidade da Polícia - Urbanização do SPO

Processo SEI: (SEM NÚMERO)

Unidade demandante: PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- Gerente do Projeto: XXX

- Integrante Técnico: XXX

- Integrante Administrativo: XXX

Contexto MG3P

Situação anterior: 23/05/2019. Informações da DIPRO.

Situação atual: 23/05/2019. Não há informações sobre o demandante e nomeação de equipe.

Próxima meta: Necessidade de alinhamento entre EM7, Gerente e DIPRO.

Prazo previsto: Aguardando manifestação

Contexto DINFRA

Situação atual: 06/05/2019. Aguardando finalização TR para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos executivos de obra.

21. Centro Integrado de Equitação e Cinotecnia Policial

Processo SEI: (SEM NÚMERO)

Unidade demandante: RPMOM / PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- Gerente do Projeto: XXX

- Integrante Técnico: XXX

- Integrante Administrativo: XXX

Contexto MG3P

Situação anterior: 23/05/2019. Informações da DIPRO.

Situação atual: 23/05/2019. Não há informações sobre o demandante e nomeação de equipe.

Próxima meta: Necessidade de alinhamento entre EM7, Gerente e DIPRO.

Prazo previsto: Aguardando manifestação

Contexto DINFRA

Situação atual: 06/05/2019. Aguardando finalização TR para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos executivos de obra.

22. Terreno de Ceilândia Centro

Processo SEI: (SEM NÚMERO)

Unidade demandante: PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** XXX

- **Integrante Técnico:** XXX

- **Integrante Administrativo:** XXX

Contexto MG3P

Situação anterior: 23/05/2019. Informações da DIPRO.

Situação atual: 23/05/2019. Não há informações sobre o demandante e nomeação de equipe.

Próxima meta: Necessidade de alinhamento entre EM7, Gerente e DIPRO.

Prazo previsto: Aguardando manifestação

Contexto DINFRA

Situação atual: 06/05/2019. Aguardando finalização TR para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos executivos de obra.

23. Complexo de Unidades Especializadas - Noroeste

Processo SEI: (SEM NÚMERO)

Unidade demandante: PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** XXX

- **Integrante Técnico:** XXX

- **Integrante Administrativo:** XXX

Contexto MG3P

Situação anterior: 23/05/2019. Informações da DIPRO.

Situação atual: 23/05/2019. Não há informações sobre o demandante e nomeação de equipe.

Próxima meta: Necessidade de alinhamento entre EM7, Gerente e DIPRO.

Prazo previsto: Aguardando manifestação

Contexto DINFRA

Situação atual: 06/05/2019. Aguardando finalização TR para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos executivos de obra.

24. Reforma do 4º BPM

Processo SEI: (00054-00025966/2019-89) - Plano de Projeto

Processo SEI (00054-00018174/2020-91) - Contratação de serviço técnico.

[MS PLANNER - 4º BPM](#)

Unidade demandante: 4º BPM / PMDF (Fone: 3190-0452)

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** Gerente: LUIZ FERNANDO RAMOS AGUIAR, MAJ. QOPM, matrícula 50.798/9;

- **Integrante Técnico:** RICARDO NAVES DA SILVA – 2º SGT QPPMC, Matrícula 21.954/1(Fone: 998440505);

- **Integrante Administrativo:** CHARLISOM MURILO MARQUES DE CARVALHO – 2º TEN, Matrícula 732.307/7. (Tel: 98317-5044)

OBS: Portaria de nomeação nº (24985629). Portaria de substituição de Gerente do projeto nº 25640835. Portaria de substituição de Gerente e Int. Adm nº 30684036, outubro de 2019. Portaria de substituição do Gerente nº 31502596. Portaria 117, 10/06/2021 (63654130). Portaria 123, 28/06/2021 (64795146).

Contexto MG3P

Situação anterior: 09/07/2019. Feito Portaria de nomeação da equipe do projeto e Ofícios de informação para ciência aos integrantes da equipe. (Aguardando análise do MAJ SENNA para ser encaminhado ao CHEM)

Situação anterior: 10/07/2019. Portaria assinada pelo CHEM e encaminha a SBOL para publicação.

Situação anterior: 15/07/2019. Portaria publicada.

Situação anterior: 19/07/2019. Na reunião da CPGI foi informado que esse projeto é uns do que devem ser priorizados.

Situação anterior: 24/07/2019. Feito portaria de substituição de Gerente do Projeto.

Situação anterior: 26/07/2019. Portaria enviada para publicação em BCG.

Situação anterior: 13/08/2019. Publicado no BCG nº 149 de 12 de Agosto de 2019;.

Situação anterior: Contagem regressiva para apresentação dos artefatos (CANVAS - 27/08/2019; EAP - 12/09/2019 e Plano de Projeto - 12/10/2019)

Situação anterior: 06/09/2019. CANVAS (27872088) disponibilizado no SEI.

Situação anterior: 23/09/2019. Nota Técnica (28599316) do CANVAS disponibilizado no SEI.

Situação anterior: 24/09/2019. EAP nº 28820597 disponibilizada no SEI.

Situação anterior: 04/10/2019. Nota Técnica nº 28884481, referente a EAP disponibilizada no SEI.

Situação anterior: 08/10/2019. Reunião para apresentação dos artefatos no EM7 marcada para o dia 09/10/2019. Ofício SEI nº 29391212.

Situação anterior: 09/10/2019. Memória de Reunião SEI nº 29628350 disponibilizada no SEI.

Situação anterior: 22/10/2019. Elaborado Portaria SEI nº 30684036 de Substituição de Gerente e Int. Administrativo.

Situação anterior: 17/02/2020. Memorando enviado ao GAB/EM. (Ofício marcando Reunião de validação do CANVAS e EAP - CHEM)

Situação anterior: 16/03/2020. Reunião com CHEM (Apresentação do CANVAS E EAP). ATA 23 37644503.

Situação anterior: 02/06/2020. Nota Técnica do CANVAS, EAP e Plano de Projeto elaborada e encaminhada para correções.

Situação anterior: 16/06/2020. Nota Técnica do CANVAS, EAP e Plano de Projeto elaborada e encaminhada para correções.

Situação anterior: 11/09//2020 - Ofício informando aprovação do Plano de Projeto elaborado e encaminhado (EM4, DLF e Gerente)

Situação atual: 29/01/2021 - Relatório mensal (55120609)

Próxima meta: FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO (Gerente deve elaborar relatórios mensais informando o andamento do projeto)

Prazo previsto: XXX

Contexto DINFRA

Situação anterior: 10/12/2020. Aguardando portaria de nomeação para realizar reunião preliminar e emissão de ordem de serviço.

Situação atual: Setembro / 2021. EXECUÇÃO: Esta em fase de execução de projetos, Assinatura: 10/11/2020, Vigência: 10/11/2021. STATUS: Contratada enviou os projetos de estrutura para análise da DINFRA.

25 - "VILA MILITAR"

Processo SEI: (00054-00029363/2019-56)

Unidade demandante: 17º BPM / PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** XXX

- **Integrante Técnico:** XXX

- **Integrante Administrativo:** XXX

Contexto MG3P

Situação anterior: 02/06/2019. Despacho do CHEM 23206369 determina que seja nomeado equipe de projeto para elaboração dos estudos quanto a criação da Vila Militar.

Situação anterior: 19/06/2019. Feito Ofício solicitando a DiPro que indique integrante técnico para compor a equipe de projeto. Falta assinatura do CHEM para que a solicitação seja encaminhada.

Situação anterior: 16/09/2019. Por determinação do TC NAIME foi feito novo Ofício a DiPro para indicar integrante técnico com ajustes para assinatura do novo CHEM, CEL CONDI.

Situação anterior: 20/09/2019. Ofício enviado a DiPro para indicação de integrante técnico..

Situação anterior: Fazer PORTARIA de nomeação de equipe de projeto.

Situação anterior: 01/10/2019. Portaria de nomeação nº SEI 29012404 e ofícios encaminhados ao CHEM para assinatura e encaminhamentos.

Situação atual: 06/10/2019. Por determinação do TC NAIME os documentos Portaria e Ofícios foram retirados do processo. No momento o processo encontrasse arquivado na seção.

Próxima meta: PROCESSO ARQUIVADO

Prazo previsto: XXX

Contexto DIPRO

NÃO INFORMADO

26. Reforma do 28º BPM (Riacho Fundo I)

Processo SEI: (00054-00040166/2019-98) - Plano de Projeto

Processo SEI: (00054-00018174/2020-91) - Contratação de serviço técnico para elaboração de projetos.

[MS PLANNER - 28º BPM](#)

Unidade demandante: 28º BPM / PMDF

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** MAJ QOPM ARMANDO VALE SOARES SILVA, Matrícula 21.158/3;

- **Integrante Técnico:** RICARDO NAVES DA SILVA – 2º SGT QPPMC, Matrícula 21.954/1, lotado na DIPRO;

- **Integrante Administrativo:** ADILSON LIMA DE OLIVEIRA – ST QPPMC (Fone: 999692873), Matrícula 20.214/2 , MOISÉS XAVIER DE LIMA – ST QPPMC, Matrícula 22.413/8. Fone: 98403-0935

OBS: Nova portaria (48046968) 28/09/2020; Portaria anterior (26304874) 08/08/2019.

Contexto MG3P

Situação anterior: 23/07/2019. Processo aberto no SEI constando DOD (25510524) e Estudo de Viabilidade (24049724).

Situação anterior: 23/07/2019/2019. Aguardando parecer da EM2 e EM6.

Situação anterior: 26/07/2019. Constam no processo os pareceres do EM2 (25569780) e EM6 (25579809).

Situação anterior: 07/08/2019. Parecer, Portaria de nomeação de equipe e ofícios elaborados, falta assinatura do CHEM.

Situação anterior: 08/08/2019. Portaria assinada pelo CHEM e encaminha a SBOL para publicação.

Situação anterior: 12/08/2019. Portaria publicada no BCG nº 148 de 09 de Agosto de 2019.

Situação anterior: Aguardando artefatos (CANVAS (27/08/19), EAP(12/09/19) e Plano de Projeto(12/10/19)) para análise.

Situação anterior: 22/08/2019. CANVAS (27043082) disponibilizado no SEI.

Situação anterior: 29/08/2019. EAP (27446598) disponibilizada no SEI.

Situação anterior: 05/09/2019. NOTA TÉCNICA (27591279) do CANVAS e EAP elaborada e disponibilizada no SEI.

Situação anterior: 27/09/2019. Correção do CANVAS e EAP disponibilizada no SEI.

Situação anterior: 10/10/2019. Plano de Projeto nº 29682159 disponibilizado no SEI.

Situação anterior: Marcar reunião para apresentação do PLANER e analisar os artefatos CANVAS, EAP e Plano de Projeto.

Situação anterior: 05/11/2019. Elaborado Ofício SEI nº 30955891 marcando reunião de alinhamento com equipe de projeto.

Situação anterior: 19/11/2019. Memória de Reunião SEI nº 31558463 anexada no processo.

Situação anterior: Reunião com o CHEM marcada para o dia 22/01/2020. Ofícios 33350417 e 33353173

Situação anterior: 22/01/2020. Ata da 1ª Reunião com o CHEM (35583726)

Situação anterior: 20/03/2020. CANVAS atualizado (37171180); EAP atualizada (37288791) e Plano de Projeto (37298012).

Situação anterior: 27/04/2020. Parecer 38223355 de análise dos artefatos de planejamento encaminhado para o CHEM.

Situação atual: Memória de Reunião (62854751) sobre preenchimento do TAP/GDF

Próxima meta: Elaborar ofício para aprovação do Plano de Projeto pelo CHEM.

Prazo previsto: XXX.

Contexto DINFRA

Situação anterior: 10/12/2020. Aguardando portaria de nomeação para realizar reunião preliminar e emissão de ordem de serviço.

Situação atual: Setembro / 2021. EXECUÇÃO: Fase de execução de projetos, Assinatura: 10/11/2020, Vigência: 10/11/2021. STATUS: Análise dos projetos de infraestrutura pela DINFRA.

27. "Auditório do QCG (SPO)

Processo SEI: (141.003973/2012) DIPRO.

Unidade demandante: XXX

Equipe de Planejamento do Projeto:

- Gerente do Projeto: XXX

- Integrante Técnico: XXX

- Integrante Administrativo: XXX

Contexto MG3P

Situação atual: XXX

Próxima meta: XXX

Prazo previsto: XXX

Contexto DINFRA

Situação atual: Jan - Jul 2019. Na DIPRO, aguardando cumprimento de exigências para aprovação de projeto da CAP/SEGETH. (esse projeto está atrelado à aprovação do Anexo II, visto se tratar do mesmo objeto de aprovação)

28 - "BAVOP (GUARA II)"

Processo SEI: (00054-00066524/2019-92) - Contratação de técnico especializado para elaboração de projetos.

[MS PLANNER - BAVOP](#)

Unidade demandante: XXX

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** XXX

- **Integrante Técnico:** XXX

- **Integrante Administrativo:** XXX

Contexto MG3P

Situação atual: XXX

Próxima meta: XXX

Prazo previsto: XXX

Contexto DINFRA

Situação anterior: Jan - Jul 2019. Formalizado processo de contratação de empresa para confeccionar as planilhas de orçamento da obra.

Situação atual: 10/12/2020. Licitação concluída; Aguardando manifestação da AJL/GCG.

29. Construção 16º BPM (Brazlândia)

Processo SEI: (00054-00056119/2019-66) - Plano de Projeto.

Processo SEI: (00054-00018174/2020-91) - Contratação de serviço técnico para elaboração de projetos.

Processo SEI: (00054-00028368/2020-03) - Vistoria em imóvel para aluguel

Processo SEI: (00054-00034568/2020-97) - Disponibilidade de imóvel junto ao GDF

Processo SEI: (00054-00069836/2020-91) - Locação de Imóvel para o 16º BPM

[MS PLANNER - 16º BPM](#)

Unidade demandante: 16º BPM

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** MAJ QOPM ALEXANDRE BRUNO DA ROCHA, Matrícula nº 50.913/2;

- **Integrante Administrativo:** PAULO MOREIRA NETO - CAP QOPM, matrícula 176.711/9 e JORGE PURIFICAÇÃO SOUSA - 3º SGT QPPMC, matrícula 23.751/5;

- **Integrante Técnico:** DANIEL QUEIROZ DE OLIVEIRA - SD QPPMC, matrícula 732.838/9.

Portaria de nomeação: Portaria 34674630 (30/01/2020); Portaria de substituição do gerente 37897119

Contexto MG3P

Situação anterior:05/12/2019. Aguardando parecer do EM2 e EM6

Situação anterior:11/12/2019. Elaborado parecer EM7 e ofício para indicação dos integrantes do projeto.

Situação anterior: 06/01/2020. Aguardando indicação do técnico da DIPRO para elaboração da PORTARIA.

Situação anterior: 27/01/2020. Minuta de portaria enviada para o GABINETE DO CHEM.

Situação anterior: 31/01/2020. Portaria SEI nº 34674630 publicada.

Situação anterior: 04/02/2020. Reunião com equipe de projeto para apresentação dos artefatos. Memória de Reunião SEI nº 35112446.

Situação anterior: 26/05/2020. Disponibilizados no processo CANVAS (39612081), EAP (39612456) e Plano de Projeto (39612685).

Situação anterior: Aguardando equipe corrigir os artefatos em conformidade com as orientações da Nota Técnica (39806215)

Situação anterior: 05/06/2020. Trabalhos concluídos pela equipe.

Situação anterior: 26/06/2020. Aguardando agendamento de reunião com o CHEM para aprovação do Plano de Projeto.

Situação anterior: 11/08/2020. Plano de projeto aprovado pelo CHEM. Despacho PMDF/EM/EM-7 44678265

Situação anterior: 20/08/2020 - Ofício informando aprovação do Plano de Projeto elaborado e encaminhado (EM4, DLF e Gerente)

Situação anterior: 28/10/2020 - Relatório mensal (49812203): Obra/construção - esta em atraso devido a recursos administrativos, impetrados pelas empresas que participaram do processo licitatório; Locação do Imóvel para acomodar o 16º BPM - não foi concluído ainda, devido a um recurso interposto pelo proprietário do imóvel, tendo em vista a discordância dos valores de referência aplicados pela TERRACAP. Aguardando nova avaliação para continuidade do procedimento.

Situação anterior: 11/01/2021 - Relatório mensal (53918535)

Situação anterior: 10/03/2021 - Relatório mensal (57584406)

Situação atual: 21/06/2021 - Relatório mensal (64348772)

Próxima meta: FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO (Gerente) - A equipe deverá postar no processo relatórios informando o andamento da fase executiva do projeto.

Prazo previsto: XXX

Contexto DINFRA

Situação anterior: 10/12/2020. Aguardando portaria de nomeação para realizar reunião preliminar e emissão de ordem de serviço.

Situação atual: Setembro / 2021. EXECUÇÃO: Fase de execução de projetos, Assinatura: 10/11/2020, Vigência: 10/11/2021. STATUS: Análise dos projetos de infraestrutura pela DINFRA.

30. Construção 25º BPM (Núcleo Bandeirante)

Processo SEI: (00054-00077928/2021-26) - Metodologia MGPE - EProj

Processo SEI: (00054-00071062/2018-44) - Regularização do Lote

Processo SEI: (00054-00007133/2020-70) - Solicitação de Cessão de Uso

Unidade demandante: 25º BPM

Equipe de Planejamento do Projeto:

- Gerente do Projeto:

- Integrante Administrativo:

- Integrante Técnico:

Portaria de nomeação:

Contexto MG3P

Situação atual: 01/07/2021 - Marcado reunião pra preenchimento do TAP.

Prazo previsto: 07/07/2021

Contexto DINFRA

NÃO INFORMADO

31. Construção com Ampliação da Capelania Militar Católica - CEPOM ()

Processo SEI: (00054-00064695/2020-11) - Metodologia MGPE

Unidade demandante: Capelania Católica SAR/DAP/DSAP

Equipe de Planejamento do Projeto:

- **Gerente do Projeto:** 1º TEN QOPMC JERFSON DOS SANTOS E SANTOS, Matrícula 734.770/7;
- **Integrante Administrativo:** 2º SGT QPPMC MATEUS CESAR TEIXEIRA, Matrícula 23.817/1;
- **Integrante Técnico:** 2º SGT QPPMC RICARDO LUIZ TARGINO, Matrícula 23.903/8.

Portaria de nomeação: (52432881)

Contexto MG3P

Situação atual: 12/07/2021 - Disponibilizado no processo o Plano de Projeto.

Próxima meta: Aprovação do Plano de Projeto.

Prazo previsto: XXX

Contexto DINFRA

Situação atual: 12/07/2021. Em desenvolvimento do projeto arquitetônico.



Documento assinado eletronicamente por **ODONIAS DE SA SARAIVA - 3º SGT QPPMC, Matr.0073933-2, Policial Militar**, em 01/12/2021, às 16:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **73392261** código CRC= **CE34665C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor Policial Sul Área Especial 04 Palácio Tiradentes - Bairro Asa Sul - CEP 70610-212 - DF

31900020